

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลลำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑	โครงการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของเทศบาลตำบลลำโรงใหม่	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด บุคลากรในองค์กร มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๕,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ โอนลด ๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑/๑๐/๒๕๖๘	๓๐/๐๙/๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันอุบัติเหตุและ บริการประชาชนช่วงเทศกาล	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๒๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ โอนลด ๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๙/๑๒/๒๕๖๘ ๑๑/๐๔/ ๒๕๖๘	๔/๐๑/๒๕๖๘ ๑๗/๐๔/๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาอัคคีภัย	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ โอนลด ๗๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ โอนลด ๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	สำนักปลัด	
๕	โครงการมาตรการ NO Gift Policy	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด บุคลากรในองค์กร มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๕,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ โอนลด ๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๘	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๖	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสของเทศบาลตำบล ลำโรงใหม่	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด บุคลากรในองค์กร มีคุณธรรมและความโปร่งใส ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๕,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ โอนลด ๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๗	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน การต่อต้านทุจริต	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด บุคลากรในองค์กร มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๕,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ โอนลด ๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๘	หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข วิถีใหม่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด เด็ก เยาวชน และ ประชาชนในตำบลลำโรงใหม่ได้รับ ริน ทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๗,๗๗๒.๐๐	๕๒,๒๒๘.๐๐	๒๑/๑๑/๒๕๖๗	๒๑/๑๑/๒๕๖๗	สำนักปลัด	
รวม	๘ โครงการ		๕๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๗,๗๗๒.๐๐	๕๒,๒๒๘.๐๐	-	-		-

๑.๒กลยุทธ์/แนวทางการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด

(๑)แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้อาสาสมัครป้องกันปราบปรามยาเสพติด	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๒๗๕.๐๐	๗๒๕.๐๐	๑๑/๐๙/๒๕๖๘	๑๑/๐๙/๒๕๖๘	สำนักปลัด	
รวม	๑ โครงการ		๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๒๗๕.๐๐	๗๒๕.๐๐	-	-		-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีกีฬาและนันทนาการ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการขยายโอกาสการศึกษาให้เพียงพอ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด จัดกิจกรรมนันทนาการและประชาชนได้ร่วมกิจกรรม ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐/๐๑/๒๕๖๘	๑๐/๐๑/๒๕๖๘	กองการศึกษา	
๒	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๓	โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	กองการศึกษา	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ การบริหารสถานศึกษา	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด เพื่อให้ให้นักเรียนทุก คนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑,๙๑๙,๒๔๕.๐๐	๑,๗๔๑,๔๖๘.๐๐	๑๗๗,๗๗๗.๐๐	๑/๑๐/ ๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองการศึกษา	
๑.๑	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ส่งเสริมกระบวนการ การเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นสำคัญ เปลี่ยนภาคการเรียนรู้ ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๔๖,๘๖๔.๐๐	๕๗,๕๓๙.๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๖๗๕	๐.๐๐	๓๐/๐๖/๒๕๖๘	๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองการศึกษา	
๑.๒	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด เพื่อเป็นเงินค่า เครื่องแบบนักเรียนให้ผู้ปกครอง นำไปซื้อเครื่องแบบนักเรียนที่ ถูกต้อง ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๓๒,๘๒๕.๐๐	๓๐,๕๕๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐/๐๖/๒๕๖๘	๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑.๓	ค่าหนังสือเรียน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด เพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อม และส่งเสริมพัฒนา การเด็กปฐมวัย ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๒๐,๒๐๐.๐๐	๑๘,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐/๐๖/๒๕๖๘	๓๐/๐๘/๒๕๖๘	กองการศึกษา	
๑.๔	ค่าอุปกรณ์การเรียน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัดเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ การเรียนตามความเหมาะสม ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๒๙,๒๙๐.๐๐	๒๖,๓๙๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕/๐๗/๒๕๖๘	๓๐/๐๘/๒๕๖๘	กองการศึกษา	
๑.๕	ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด เพื่อให้มีสื่อการ เรียนการสอน สำเร็จรูปที่เหมาะ สม และมีคุณภาพ ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๓๖๗,๒๐๐.๐๐	๓๖๒,๘๔๘.๐๐	๐.๐๐	๑๕/๑๒/๒๕๖๘	๓๐/๐๘/๒๕๖๘	กองการศึกษา	
๑.๖	ค่าอาหารกลางวัน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด เพื่อให้ให้นักเรียน ทุกคนมีอาหารกลางวัน ที่ถูก สุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑,๔๗๒,๙๔๐.๐๐	๑,๒๖๓,๔๖๕.๐๐ โอนเพิ่ม ๑,๘๓๖	๒๐๙,๔๗๕.๐๐	๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๐/๐๘/๒๕๖๘	กองการศึกษา	
๕	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน (สพฐ)	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด เพื่อให้ให้นักเรียน ทุกคนมีอาหารกลางวัน ที่ถูก สุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๓,๗๑๗,๔๐๐.๐๐	๓,๗๑๗,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๐/๐๘/๒๕๖๘	กองการศึกษา	
รวม	๕ โครงการ		๗,๖๙๕,๙๖๔.๐๐	๗,๒๖๗,๘๖๐.๐๐	๓๘๗,๒๕๒.๐๐	-	-	-	-

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑	โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	กองการศึกษา	
๒	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด สืบสานประเพณี ทางศาสนา ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙/๐๗/๒๕๖๘	๑๙/๐๗/๒๕๖๘	กองการศึกษา	
รวม	๒ โครงการ		๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๒	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ต้านยาเสพติด "หินหลุมเกมส์"	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	กองการศึกษา	
๓	โครงการแข่งขันกีฬาละหานทราย สัมพันธ์เกมส์	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	กองการศึกษา	
รวม	๒ โครงการ		๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-

๓ .ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๓.๑กลยุทธ์/แนวทางการรณรงค์ป้องกันและอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ

(๑)แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑	โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ"ท้องถิ่น สร้างป่า รักชน้ำ"	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ปลูกป่าเพิ่ม 1 แห่ง ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๗/๐๘/๒๕๖๘	๗/๐๘/๒๕๖๘	กองสาธารณสุขฯ	
๒	โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติ การแก้อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก เทศบาลตำบลสำโรงใหม่	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	กองสาธารณสุขฯ	
รวม	๒ โครงการ		๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑	โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว (หินหลุมกุ่มภักษณ์)	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เป็นที่รู้จัก ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๘๕๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๐๕/๐๙/๒๕๖๘	๐๕/๐๙/๒๕๖๘	กองสาธารณสุขฯ	
รวม	๑ โครงการ		๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๘๕๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	-	-	-	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการและอาชีพแก่ประชาชน

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพครบตามจำนวน ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๕,๙๔๙,๒๐๐.๐๐	๑๕,๕๑๘,๖๐๐.๐๐ โอนลด ๔๒๔,๖๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๐/๑๐/๒๕๖๗	๑๐/๐๙/๒๕๖๘	กองสวัสดิการฯ	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ผู้พิการได้รับเบี้ยผู้พิการครบตามจำนวน ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๕,๗๕๗,๖๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๓๘๔,๖๐๐.๐๐	๖,๑๑๕,๔๐๐.๐๐	๒๖,๘๐๐.๐๐	๑๐/๑๐/๒๕๖๗	๑๐/๐๙/๒๕๖๘	กองสวัสดิการฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ครบตามจำนวน ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๒๔๖,๐๐๐.๐๐	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๐/๑๐/๒๕๖๗	๑๐/๐๙/๒๕๖๘	กองสวัสดิการฯ	
๔	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ลำโรงใหม่ (กลุ่มออมวันละบาท ตำบลลำโรงใหม่)	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗/๐๙/๒๕๖๘	๒๗/๐๙/๒๕๖๘	กองสวัสดิการฯ	
๕	สมทบโครงการกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบลลำโรงใหม่ (สปสช.)	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จของ การอุดหนุนเงินสมทบฯ ทันตาม กำหนดเวลา ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๒๘๔,๒๖๕.๐๐	๒๘๔,๒๖๕.๐๐	๐.๐๐	๑๐/๑๐/๒๕๖๘	๑๐/๑๐/๒๕๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
รวม	๕ โครงการ		๒๒,๓๓๗,๐๖๕.๐๐	๒๒,๒๖๓,๒๖๕.๐๐	๓๓,๘๐๐.๐๐	-	-	-	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการและอาชีพแก่ประชาชน

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	กองสวัสดิการฯ	
รวม	๑ โครงการ		๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการและอาชีพแก่ประชาชน

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑	โครงการวันผู้สูงอายุ	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ โอนลด ๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	กองสวัสดิการฯ	
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริม พัฒนาอาชีพ	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด -ประชาชนได้รับ ความรู้และพัฒนาอาชีพ ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓/๐๓/๖๘	๑๓/๐๓/๖๘	กองสวัสดิการฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจ ชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้าน บ่อโพธิ์	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนผลิตก้อนเชื้อเห็ดบ้านบ่อโพธิ์ ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓/๐๓/๖๘	๑๓/๐๓/๖๘	กองสวัสดิการฯ	
รวม	๓ โครงการ		๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการอบรมให้ความรู้ทางด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ในชุมชน/หมู่บ้าน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ผู้เข้าอบรมมีความ รู้การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๑๐๐.๐๐ โอนลด ๖๔,๙๐๐	๐.๐๐	๑๔/๐๖/๒๕๖๘	๑๔/๐๖/๒๕๖๘	กองสาธารณสุขฯ	
๒	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ และสุขภาพเด็กในชุมชน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด เด็กในชุมชนมี โภชนาการที่ดี ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๗๔๐.๐๐ โอนลด ๖๗,๒๖๐	๐.๐๐	๑๔/๐๖/๒๕๖๘	๑๔/๐๖/๒๕๖๘	กองสาธารณสุขฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด สัตว์เลี้ยงในพื้นที่ ได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้า ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๕,๕๔๐.๐๐	๒๔,๔๖๐.๐๐	๒๗/๐๓/๒๕๖๘	๐๔/๐๔/๒๕๖๘	กองสาธารณสุขฯ	
๔	โครงการรณรงค์และแก้ปัญหา เสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน)	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๗๘๐.๐๐ โอนลด ๙๑,๒๒๐	๐.๐๐	๒๘/๐๖/๒๕๖๘	๒๘/๐๖/๒๕๖๘	กองสาธารณสุขฯ	
๕	โครงการรณรงค์และป้องกันโรค ไข้เลือดออก	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด จัดกิจกรรมป้องกัน โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ได้ทั่วถึง ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๖,๐๕๔.๐๐	๓๓,๙๔๖.๐๐	๑/๑๐/๒๕๖๗	๒๗/๐๙/๒๕๖๘	กองสาธารณสุขฯ	
๖	โครงการรณรงค์และป้องกัน โรคติดต่อ	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	กองสาธารณสุขฯ	
๗	โครงการให้บริการแพทย์ ฉุกเฉินเทศบาลตำบลสำโรงใหม่	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	กองสาธารณสุขฯ	
รวม	๗ โครงการ		๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๘,๒๑๔.๐๐	๗๘,๔๐๖.๐๐	-	-	-	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๐,๐๐๐.๐๐	- ๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	กองสวัสดิการฯ	
รวม	๑ โครงการ		๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ พื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกจบก หมู่ที่ ๙ สายทางบ้านนายเปียง ม่วงสำเภา - นานายหาร บุตรสืบสาย(ช่วงที่ ๒)	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัดประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๗/๒๕๖๘	๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	
๒	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกจบก หมู่ที่ ๙ สายทางไร่นายดำรงศักดิ์ พรหมทอง	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๗/๒๕๖๘	๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๓	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกตา หมู่ที่ ๑๑ สายถนนลาดยาง - ส่องน้ำ	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๓๘๙,๐๐๐.๐๐	๓๘๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๗/๒๕๖๘	๓๐/๐๘/๒๕๖๘	กองช่าง	
๔	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกเฟื่อง หมู่ที่ ๒ สายทางหน้าบ้าน น.ส. พิภพกิจดี	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๔/๒๕๖๘	๒๗/๐๕/๒๕๖๘	กองช่าง	
๕	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ ๑ สายทางรอบหนองไผ่ (ช่วงที่๒)	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๔/๒๕๖๘	๒๘/๐๖/๒๕๖๘	กองช่าง	
๖	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ ๑๒ บริเวณบ้านนางลำพูน ละสามา - คลองส่องน้ำ (ช่วงที่ ๔)	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๔/๒๕๖๘	๒๘/๐๖/๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๗	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ ๑๓ สายทางนางางปราน พูนมา - คลองห้า	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๔/๒๕๖๘	๒๘/๐๖/๒๕๖๘	กองช่าง	
๘	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ ๓ สายทางคลองลำจ้งหัน- คลองห้า (ช่วงที่ ๔)	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๗/๒๕๖๘	๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	
๙	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้อย หว่า หมู่ที่ ๘ สายทางข้างเมรุวัด น้อยหนองหว่า - คลองส่งน้ำ	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๓๖๑,๐๐๐.๐๐	๓๖๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๐๗/๒๕๖๘	๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ สายทางนายพา ตุ่มหนแย้ม	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๗/๒๕๖๘	๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๔ สายทางสระบุญศิริ - ลาดยาง	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๔/๒๕๖๘	๒๘/๐๖/๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสำโรง ๕ สายทางบ้านนางเขมิกา นวสิ นาม - คลองหก	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๔/๒๕๖๘	๒๘/๐๖/๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๓	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองด้าน หมู่ ที่ ๗ สายทางถนนลาดยาง - คลองส่ง น้ำ (กม.๒)	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๔/๒๕๖๘	๒๘/๐๖/๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองด้าน หมู่ ที่ ๗ สายทางบ้านนายคัมภีร์ บุญเลิศ	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๒๔๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๔/๒๕๖๘	๒๘/๐๖/๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๕	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองด่าน หมู่ ที่ ๗ สายทางบ้านนางเล็ก ลาดโควิด	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๕๓,๐๐๐.๐๐	๑๕๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๔/๒๕๖๘	๒๘/๐๖/๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๖	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองปลาอืด หมู่ที่ ๔ สายทางบ้านโคก - สวนยาง	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๔/๒๕๖๘	๒๘/๐๖/๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ บ้านโคกใหม่หมู่ที่ ๓ สระน้ำหนองปรือ	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๔๒๑,๐๐๐.๐๐	๑๗๙,๐๐๐.๐๐	๒๔๒,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๗/๒๕๖๘	๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๘	วางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร บ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายนิคม พรมทอง - บ้านนางจง แก้วจกุล	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๓๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๓๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๗/๒๕๖๘	๓๐/๐๙/๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๙	ก่อสร้างห้องน้ำสำนักงาน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๔๕๓,๐๐๐.๐๐	๔๕๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๒/๑๐/๒๕๖๗	๑๘/๑๒/๒๕๖๗	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน โคกจบก หมู่ที่ ๙ สายทางบ้าน นายชวน ตุ่มพะกา คลองส่งน้ำ (ช่วงที่ ๒)	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๓๐๓,๐๐๐.๐๐	๓๐๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๒/๑๐/๒๕๖๗	๑๘/๑๒/๒๕๖๗	กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ สายทาง บริเวณคลองปลาอืด	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๓๐๒,๐๐๐.๐๐	๓๐๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๒/๑๐/๒๕๖๗	๑๘/๑๒/๒๕๖๗	กองช่าง	
๒๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ สายทางเข้า หนองปลาอืด	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๓๐๒,๐๐๐.๐๐	๓๐๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๒/๑๐/๒๕๖๗	๑๘/๑๒/๒๕๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๒๓	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม ขยายผิวจราจร บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ ๑ สายทางข้างบ้านนาง เอื้อมพร เพ็ญจันทร์	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๒๓๖,๐๐๐.๐๐	๒๓๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๒/๑๐/๒๕๖๗	๑๘/๑๒/๒๕๖๗	กองช่าง	
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้าน ลำโรง หมู่ที่ ๕ สายทางหน้าวัดลำโรง	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๕๒,๐๐๐.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๑๑/๒๕๖๗	๓๑/๐๑/๒๕๖๘	กองช่าง	
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโคกเพ็อง หมู่ที่ ๒ สายทาง หน้าวัดโคกเพ็อง	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๐๔/๒๕๖๘	๓๐/๐๖/๒๕๖๘	กองช่าง	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๔ สายทาง ข้างศาลาประชาคม	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๐๔/๒๕๖๘	๓๐/๐๖/๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองด่าน หมู่ที่ ๗ สายทาง ไร่นายกรรณ เอ็นดู-ไร่นายณงศ์ศักดิ์ จิตเจริญ	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-มีสาธารณูปการ และทั่วถึง	จ่ายเงินสะสม ๔๐๒,๐๐๐.๐๐	๔๐๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๐๕/๒๕๖๘	๓๑/๐๗/๒๕๖๘	กองช่าง	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองด่าน หมู่ที่ ๗ สายทาง นายสมชาย เอ็มโธ-ลาดยางซบคคะนิ	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๖๘,๐๐๐.๐๐	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๓/๐๓/๒๕๖๘	๓๐/๐๕/๒๕๖๘	กองช่าง	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอน คสล. บ้านน้อยหนองหว้า หมู่ที่ ๘ สายทางบริเวณทิศใต้หมู่บ้าน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๒๖๔,๕๐๐.๐๐	๒๖๔,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๓/๐๓/๒๕๖๘	๓๐/๐๕/๒๕๖๘	กองช่าง	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ สายทางบ้าน นางปราศัย โภคา-หนองบัวแดง	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๓๒๓,๐๐๐.๐๐	๓๒๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๓/๐๓/๒๕๖๘	๓๐/๐๕/๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ สายทาง บริเวณข้างไร่นางสำรวย ปานเขมา	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๓๙๒,๕๐๐.๐๐	๓๙๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๓/๐๓/๒๕๖๘	๓๐/๐๕/๒๕๖๘	กองช่าง	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองปลาอืด หมู่ที่ ๔ สายทาง บริเวณบ้านนายปล้อง พรหมทอง (ช่วงที่ ๔)	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๒๙,๐๐๐.๐๐	๔๒๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๓/๐๓/๒๕๖๘	๓๐/๐๕/๒๕๖๘	กองช่าง	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้อยหนองหว้า หมู่ที่ ๘ สายทาง บ้านนายวัชระ บุตรสีบสาย	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๓๐๘,๐๐๐.๐๐	๓๐๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๓/๐๓/๒๕๖๘	๓๐/๐๕/๒๕๖๘	กองช่าง	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกเฟือง หมู่ที่ ๒ สายทาง ข้างลานรับซื้อข้าว-คลองลำจันทัน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๓๕,๐๐๐.๐๐	๔๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๓/๐๓/๒๕๖๘	๓๐/๐๕/๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกเฟื่อง หมู่ที่ ๒ สายทาง บริเวณสวนยางนายคุ้ม สุขพันธ์- หนองแต้ว	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๓/๐๓/๒๕๖๘	๓๐/๐๕/๒๕๖๘	กองช่าง	
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้อยหนองหัว หมู่ที่ ๘ สายทาง ศาลปู่ตา-คลองส่งน้ำ(ช่วงที่ ๓)	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๓/๐๓/๒๕๖๘	๓๐/๐๕/๒๕๖๘	กองช่าง	
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ ๑ สายทาง บริเวณหนองไผ่ด้านทิศตะวันตก	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๓/๐๓/๒๕๖๘	๓๐/๐๕/๒๕๖๘	กองช่าง	
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านน้อยหนองหัว หมู่ที่ ๘ สายทางบริเวณไร่ นายผัน นนตะพัน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๓๔๗,๐๐๐.๐๐	๓๔๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๐๔/๒๕๖๘	๓๐/๐๖/๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๓๙	โครงการขยายผลวิจัยฯ บ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ ๖ สายทางโรงผลิตน้ำดื่ม ประชากรบ้านบ่อโพธิ์ -หนองปลาอี	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๓/๐๓/๒๕๖๘	๓๐/๐๕/๒๕๖๘	กองช่าง	
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๔ สายทาง หาดทรายขาว-ชอย ๑๕ (ช่วงที่ ๒)	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๓/๐๓/๒๕๖๘	๓๐/๐๕/๒๕๖๘	กองช่าง	
๔๑	โครงการขยายเขตประปา สายทาง บ้านหนองด่าน หมู่ที่ ๗ -บ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ ๖ คุ่มโคกปราสาท	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๑๙๓,๐๐๐.๐๐	๑๙๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๓/๐๓/๒๕๖๘	๓๐/๐๕/๒๕๖๘	กองช่าง	
๔๒	โครงการขยายเขตประปา บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ ๑ สายทาง บ้านนายหาร บุตรสีบสาย-บ้านนางเสงี่ยม ตรงศูนย์	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๓๐๘,๐๐๐.๐๐	๓๐๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๓/๐๓/๒๕๖๘	๓๐/๐๕/๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ ๑๒ สายทาง บริเวณข้างบ้านนางกุหลาบ กองกุศล	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๓/๐๓/๒๕๖๘	๓๐/๐๕/๒๕๖๘	กองช่าง	
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกตาด้วง หมู่ที่ ๑๑ สายทาง บริเวณหนองกระทุ่ม	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๓/๐๓/๒๕๖๘	๓๐/๐๕/๒๕๖๘	กองช่าง	
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกตาด้วง หมู่ที่ ๑๑ สายทาง บ้านนายสุเทียบ เรืองรัมย์	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-มีสาธารณูปการ และทั่วถึง	จ่ายเงินสะสม ๒๘๕,๐๐๐.๐๐	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๐๕/๒๕๖๘	๓๑/๐๗/๒๕๖๘	กองช่าง	
๔๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ ๑๓ สายทาง จากไร่นายทองผง พุนมา-คลอง ส่งน้ำ	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๐๕/๒๕๖๘	๓๑/๐๗/๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกจบก หมู่ที่ ๙ สายทาง บริเวณนางสด เจียมสกุล	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๐๕/๒๕๖๘	๓๑/๐๗/๒๕๖๘	กองช่าง	
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ ๓ สายทาง คลอง ๕ (ช่วงที่ ๕)	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๓๒,๐๐๐.๐๐	๔๓๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๐๕/๒๕๖๘	๓๑/๐๗/๒๕๖๘	กองช่าง	
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกจบก หมู่ที่ ๙ สายทาง บริเวณไร่ นายประเดิม สุขเย็น	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๓/๐๓/๒๕๖๘	๓๐/๐๕/๒๕๖๘	กองช่าง	
๕๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ สายทางบ้าน นางเขมิกา นวสิมัยนาม-คลองหก (ช่วงที่ ๒)	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๓/๐๓/๒๕๖๘	๓๐/๐๕/๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๕๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ สายทาง บริเวณไร่ นายสังัด พบสันเทียะ	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๓๙๒,๐๐๐.๐๐	๓๙๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๐๕/๒๕๖๘	๓๑/๐๗/๒๕๖๘	กองช่าง	
๕๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ สายทาง ข้างศาลตาปู่	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๐๕/๒๕๖๘	๓๑/๐๗/๒๕๖๘	กองช่าง	
๕๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านหนองด่าน หมู่ที่ ๗ สายทาง จากคลองส่งน้ำ-ไร่ นายวิรัช สุขหนา	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๐๕/๒๕๖๘	๓๑/๐๗/๒๕๖๘	กองช่าง	
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ ๑๒ สายทาง บริเวณไร่ นายสมาน เขยกลาง	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๑๐๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๐๕/๒๕๖๘	๓๑/๐๗/๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองด่าน หมู่ที่ ๗ สายทาง สมิตาฟาร์ม-คลองส่งน้ำ	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๐๕/๒๕๖๘	๓๑/๐๗/๒๕๖๘	กองช่าง	
๕๖	โครงการก่อสร้างถังน้ำใส บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑๓	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๕๐๘,๐๐๐.๐๐	๕๐๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๐๕/๒๕๖๘	๓๑/๐๗/๒๕๖๘	กองช่าง	
๕๗	โครงการก่อสร้างถังน้ำใส บ้านหนองปลาอืด หมู่ที่ ๔	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๕๐๘,๐๐๐.๐๐	๕๐๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๐๕/๒๕๖๘	๓๑/๐๗/๒๕๖๘	กองช่าง	
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๔ สายทาง กระท่อมนายเสมอ อารุณพันธ์ - ท่าเลสัตรี	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๑๖๗,๐๐๐.๐๐	๑๖๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๐๖/๒๕๖๘	๐๑/๐๘/๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกตาด้วง หมู่ที่ ๑๑ สายทาง นายนายทัน ไทยเลื่อนาม-คลองส่งน้ำ	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๘๒,๐๐๐.๐๐	๘๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๐๖/๒๕๖๘	๓๐/๐๘/๒๕๖๘	กองช่าง	
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองด่าน หมู่ที่ ๗ สายทาง นายธนากร ยงรัมย์-ลาดยางซิปคะ	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๘๖,๐๐๐.๐๐	๔๘๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๐๖/๒๕๖๘	๓๐/๐๘/๒๕๖๘	กองช่าง	
รวม	๖๐ โครงการ		๕๖๘,๐๐๐.๐๐	๕๖๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมสวัสดิการแก่บุคลากร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร,สมาชิก สภาเทศบาล,พนักงานเทศบาล, ผู้นำชุมชน	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๕๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	สำนักปลัด	
รวม	๑ โครงการ		๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

๖.๓ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑	โครงการการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๒๕๓,๒๗๕	๔๖,๗๒๕.๐๐	๐.๐๐	๒๗/๐๓/๑๙๖๙	๑๑/๐๕/๑๙๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๖๔๕.๐๐	๓๙,๓๕๕.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๐/๐๘/๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๓	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด มีการบริหารจัดการที่ดี ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕/๑๐/๒๕๖๗	๒๕/๑๐/๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการสนับสนุนกิจการกิ่งอำเภอละหานทรายในการผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๙/๑๑/๒๕๖๗	๐๙/๑๑/๒๕๖๗	สำนักปลัด	
รวม	๔ โครงการ		๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๐,๖๔๕.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

๖.๕ กลยุทธ์/แนวทางที่การปรับปรุงและพัฒนารายได้

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑	การจัดทำหรือปรับปรุงฐานแผนที่ ภาษีและทำทะเบียนทรัพย์สินและ ภาษีที่ดินและการจัดทำฐานข้อมูล ในการจัดเก็บรายได้ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด แนวทางการปรับปรุง และพัฒนารายได้ ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	๓๑/๐๕/๒๕๖๘	๐๗/๐๗/๒๕๖๘	กองคลัง	
๒	โครงการการให้บริการรับชำระภาษี ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต นอกสถานที่	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความพึงพอใจใน การบริการประชาชน ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๐,๐๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๗,๓๐๐.๐๐	๓๑/๐๕/๒๕๖๘	๐๗/๐๖/๒๕๖๘	กองคลัง	
๓	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี ป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ และงานทะเบียนพาณิชย์	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด บุคลากรมีศักยภาพ มีการบริหารจัดการที่ดี ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๗,๘๒๐.๐๐	๑๒,๑๘๐.๐๐	๓๑/๐๕/๒๕๖๘	๐๗/๐๖/๒๕๖๘	กองคลัง	
รวม	๓ โครงการ		๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๖,๕๒๐.๐๐	๐.๐๐	-	-		-

ประเภทครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑	เก้าอี้สำนักงาน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ จัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลาผลตาม เป้าหมาย มีเพียงพอต่อการใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔/๐๑/๒๕๖๘	๒๙/๐๑/๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๒	เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ จัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลา ผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อ การใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๔๙,๕๐๐.๐๐	๔๙,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๔/๐๑/๒๕๖๘	๒๙/๐๑/๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๓	โต๊ะทำงาน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ จัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลา ผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อ การใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔/๐๑/๒๕๖๘	๒๙/๐๑/๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๔	โต๊ะพับขาว	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ จัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลา ผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อ การใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๒,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๓,๖๐๐	๑๔,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๓/๐๓/๒๕๖๘	๐๗/๐๓/๒๕๖๘	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๕	เก้าอี้สำนักงาน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ จัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลา ผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อ การใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๒๔,๕๐๐.๐๐	๒๑,๘๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๒๔/๐๑/๒๕๖๘	๒๘/๐๑/๒๕๖๘	กองคลัง	
๖	ชั้นเก็บแฟ้ม ๔๐ ช่อง	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ จัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลา ผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อ การใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๔,๔๐๐.๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔/๐๑/๒๕๖๘	๒๘/๐๑/๒๕๖๘	กองคลัง	
๗	โต๊ะทำงาน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ จัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลา ผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อ การใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔/๐๑/๒๕๖๘	๒๘/๐๑/๒๕๖๘	กองคลัง	
๘	เก้าอี้สำนักงาน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ จัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลา ผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อ การใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๐,๐๐๐.๐๐	๘,๘๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๒๔/๐๑/๒๕๖๘	๒๘/๐๑/๒๕๖๘	กองคลัง	

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๙	โต๊ะทำงาน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการจัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลา ผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อการใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๖,๘๐๐.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔/๐๑/๒๕๖๘	๒๙/๐๑/๒๕๖๘	กองการศึกษา	

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๐	เก้าอี้สำนักงาน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการจัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลาผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อการใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๒,๘๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔/๐๑/๒๕๖๘	๒๙/๐๑/๒๕๖๘	กองสาธารณสุข	
๑๑	โต๊ะทำงาน	ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการจัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลา ผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อการใช้งาน	๗,๘๐๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔/๐๑/๒๕๖๘	๒๙/๐๑/๒๕๖๘	กองสาธารณสุข	

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๒	เก้าอี้สำนักงาน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ จัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลาผลตาม เป้าหมาย มีเพียงพอต่อการใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๒,๕๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑๘/๐๑/๒๕๖๘	๒๔/๐๑/๒๕๖๘	กองสวัสดิการ	
๑๓	เครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ จัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลา ผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อ การใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๔๙,๕๐๐.๐๐	๔๙,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘/๐๑/๒๕๖๘	๒๔/๐๑/๒๕๖๘	กองสวัสดิการ	
๑๔	โต๊ะทำงาน	ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ จัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลา ผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อ การใช้งาน	๔,๒๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘/๐๑/๒๕๖๘	๒๔/๐๑/๒๕๖๘	กองสวัสดิการ	
รวม	๑๔ โครงการ		๒๓๑,๖๐๐.๐๐	๒๒๖,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-

๒. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ จัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลาผลตาม เป้าหมาย มีเพียงพอต่อการใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๔๙,๙๐๐.๐๐	๔๘,๖๐๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	๑๘/๑๒/๒๕๖๗	๒๔/๑๒/๒๕๖๗	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๒	จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการจัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลาผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อการใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘/๑๒/๒๕๖๗	๒๔/๑๒/๒๕๖๗	สำนักปลัด	
รวม	๒ โครงการ		๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-

๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการจัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลาผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อการใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘/๑๒/๒๕๖๗	๒๔/๑๒/๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการจัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลาผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อการใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘/๑๒/๒๕๖๗	๒๔/๑๒/๒๕๖๗	กองคลัง	
๓	เครื่องเครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการจัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลาผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อการใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘/๑๒/๒๕๖๗	๒๔/๑๒/๒๕๖๗	กองคลัง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๔	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาทีก)	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการจัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลาผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อการใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๗,๘๐๐.๐๐	๑๗,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘/๑๒/๒๕๖๗	๒๔/๑๒/๒๕๖๗	กองคลัง	
๕	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทีก)	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการจัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลาผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อการใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๓,๓๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘/๑๒/๒๕๖๗	๒๔/๑๒/๒๕๖๗	กองคลัง	

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๖	เครื่องคอมพิวเตอร์	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการจัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลาผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อการใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘/๑๒/๒๕๖๗	๒๔/๑๒/๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๗	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทีก)	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการจัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลาผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อการใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๓,๒๐๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘/๑๒/๒๕๖๗	๒๔/๑๒/๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๘	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการจัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลาผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อการใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘/๑๒/๒๕๖๗	๒๔/๑๒/๒๕๖๗	กองการศึกษา	
รวม	๘ โครงการ		๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-

๔. ประเภทครุภัณฑ์สนาม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑	เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการจัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลาผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อการใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบาลบุญฤดี ๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑๘/๑๒/๒๕๖๗	๒๔/๑๒/๒๕๖๗	กองการศึกษา	
รวม	๑ โครงการ		๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-

๕. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑	เครื่องพ่นหมอกควัน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการจัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลาผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อการใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบาลบุญฤดี ๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘/๑๒/๒๕๖๗	๒๔/๑๒/๒๕๖๗	กองสาธารณสุข	
รวม	๑ โครงการ		๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑	เครื่องปั้มน้ำซัมเมอร์ส	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการจัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลาผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อการใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบาลบุญฤดี ๑๐๖,๕๐๐.๐๐	๑๐๖,๔๓๘.๐๐	๖๒.๐๐	๐๖/๐๑/๒๕๖๘	๑๐/๐๑/๒๕๖๘	กองช่าง	
รวม	๑ โครงการ		๑๐๖,๕๐๐.๐๐	๑๐๖,๔๓๘.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น ๑๓๔ โครงการ	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	๕๖,๗๖๓,๐๒๙.๐๐	๕๐,๖๕๔,๓๑๗.๐๐	๖,๑๐๘,๗๑๒.๐๐	-	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค

๑. ความไม่ชัดเจนของหนังสือสั่งการและการบังคับใช้กฎหมาย ข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบ ทำให้มีการปรับปรุงการใช้งบประมาณระหว่างปีงบประมาณ เป็นผลให้บางโครงการไม่มีการดำเนินการ
๒. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าเพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน
๓. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๗๐) และที่เพิ่มเติม มีจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม

ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อให้สามารถกระจายงบประมาณในการเบิกจ่ายลดปัญหาการเบิกจ่ายหรือเร่งดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้าย
๒. เห็นควรพัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
๓. เห็นควรพิจารณาโครงการกิจกรรมมาดำเนินการควรเน้นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมอาชีพ ให้มากขึ้น
๔. เห็นควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
๕. เห็นควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

(ลงชื่อ)



(นายธรรมนง พลประสิทธิ์)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลสำโรงใหม่

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)



(นายธนวุฒิ ศรีกิมแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงใหม่